

ผ่านที่สุด
ที่ สผ ๐๐๐๕/๖๖๑๘



สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ถนนอุทองใน ดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐

พฤษภาคม ๒๕๕๙

เรื่อง รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๙

เรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่

ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้ร่วมประชุมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เพื่อติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๘ และที่ประชุมได้มอบหมายให้สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รายงานความคืบหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ประจำทุกเดือน นั้น

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จึงใคร่ขอรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย สรุปสาระสำคัญดังนี้

๑. สรุปความก้าวหน้างานก่อสร้าง

๑.๑ ระยะเวลาตามสัญญา รวม ๑,๒๘๗ วัน ดำเนินการมาแล้วถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ จำนวน ๑,๒๔๒ วัน คงเหลือระยะเวลาก่อสร้างอีก ๔๕ วัน

๑.๒ ผลงานที่ผู้รับจ้างทำได้ร้อยละ ๒๖.๗๗

๒. ผลงานก่อสร้างที่ผู้รับจ้างดำเนินการเสร็จแล้วและอยู่ระหว่างดำเนินการ ดังนี้

๒.๑ งานโครงสร้าง

๒.๑.๑ งานเสาเข็มเจาะ ดำเนินการเสร็จแล้ว จำนวน ๑,๖๗๕ ต้น

๒.๑.๒ งานฐานราก ดำเนินการเสร็จแล้ว จำนวน ๘๘๘ ฐาน

๒.๑.๓ งานโครงสร้างชั้นใต้ดิน B๒ ดำเนินการเสร็จแล้ว

- งานพื้น ค.ส.ล. ดำเนินการเสร็จแล้ว จำนวน ๗๘,๙๗๑ ตร.ม.

- งานติดตั้งเสา Built Up Column ดำเนินการเสร็จแล้ว จำนวน ๗๔๒ ต้น

- งานเสา ค.ส.ล. ดำเนินการเสร็จแล้ว จำนวน ๓๕๖ ต้น

- งานกำแพง ลิฟต์และบันได ดำเนินการเสร็จแล้ว จำนวน ๒๖ Core

๒.๑.๔ งานโครงสร้างชั้นใต้ดิน B๑ คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๐๐

- งานพื้น ค.ส.ล. แล้วเสร็จ ๗๐,๙๕๓ ตร.ม. คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๐๐ จาก

๗๑,๔๗๒ ตร.ม.

- งานติดตั้งเสา Built Up Column แล้วเสร็จ ๗๘๙ ต้น คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๐๐

จาก ๘๐๐ ต้น

- งานเสา ค.ส.ล. แล้วเสร็จ ๒๙๐ ต้น คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๐๐ จาก ๓๐๔ ต้น

- งานกำแพง ลิฟต์และบันได แล้วเสร็จ ๓๖ Core คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๐๐ จาก

๓๗ Core

๓.๑.๕ งานโครงสร้างชั้นลอยชั้นใต้ดิน B๑ คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๐๐

- งานพื้น ค.ส.ล. ดำเนินการเสร็จแล้ว จำนวน ๑๘,๐๐๐ ตร.ม.

- งานเสา ค.ส.ล. แล้วเสร็จ ๒๘๕ ต้น คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๐๐ จาก ๓๐๖ ต้น

- งานกำแพง ลิฟต์และบันได แล้วเสร็จ ๓๖ Core คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๐๐ จาก

๔๒ Core

๓.๑.๖ งานโครงสร้างชั้น ๑ คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๐๐

- งานพื้น ค.ส.ล. แล้วเสร็จ ๕๐,๑๔๐ ตร.ม. คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๐๐ จาก

๗๖,๐๔๕ ตร.ม.

- งานติดตั้งเสา Built Up Column แล้วเสร็จ ๗๔๔ ต้น คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๐๐

จาก ๗๙๘ ต้น

- งานเสา ค.ส.ล. แล้วเสร็จ ๒๐ ต้น คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๐๐ จาก ๒๘ ต้น

- งานกำแพง ลิฟต์และบันได แล้วเสร็จ ๒๑ Core คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๐๐ จาก

๕๐ Core

๒.๑.๗ งานโครงสร้างชั้น ๒ คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๐๐

- งานพื้น ค.ส.ล. แล้วเสร็จ ๑๗,๒๒๗ ตร.ม. คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๐๐ จาก

๒๙,๑๐๐ ตร.ม.

- งานติดตั้งเสา Built Up Column แล้วเสร็จ ๔๐๔ ต้น คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๐๐

จาก ๗๐๖ ต้น

- งานเสา ค.ส.ล. แล้วเสร็จ ๑๙ ต้น คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๐๐ จาก ๔๒ ต้น

- งานกำแพง ลิฟต์และบันได แล้วเสร็จ ๒๐ Core คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๐๐ จาก

๔๔ Core

๒.๑.๘ งานโครงสร้างชั้น ๓ คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๐๐

- งานพื้น ค.ส.ล. แล้วเสร็จ ๑๒,๐๙๘ ตร.ม. คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๐๐ จาก

๒๙,๑๓๒ ตร.ม.

- งานติดตั้งเสา Built Up Column แล้วเสร็จ ๒๙๓ ต้น คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๐๐

จาก ๖๓๐ ต้น

- งานกำแพง ลิฟต์และบันได แล้วเสร็จ ๑๐ Core คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๐๐ จาก

๔๔ Core

๒.๑.๙ งานโครงสร้างชั้น ๔ คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๐๐

- งานพื้น ค.ส.ล. แล้วเสร็จ ๑,๗๐๐ ตร.ม. คิดเป็นร้อยละ ๖.๐๐ จาก ๒๘,๖๘๘ ตร.ม.

- งานกำแพง ลิฟต์และบันได แล้วเสร็จ ๗ Core คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๐๐ จาก

๔๐ Core

๒.๑.๑๐ งานกำแพงกันดินถาวร คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๐๐

๒.๒ หมวดงานสถาปัตยกรรม

๒.๒.๑ งานพื้นที่ร่มไม้

- ชั้นใต้ดิน B๒ ดำเนินการเสร็จแล้ว จำนวน ๓๔,๓๓๘ ตร.ม.

- ชั้นใต้ดิน B๑ ดำเนินการเสร็จแล้ว จำนวน ๓๕,๗๗๒ ตร.ม.

- ชั้นลอยชั้นใต้ดิน B๑ แล้วเสร็จ ๑,๑๑๘ ตร.ม. คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๐๐ จาก ๓,๔๖๐ ตร.ม.

- ชั้น ๑ แล้วเสร็จ ๒๕๑ ตร.ม. คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๐๐ จาก ๔๘๕ ตร.ม.

๒.๒.๒ งานก่ออิฐ

- ชั้นใต้ดิน B๒ แล้วเสร็จ ๓,๓๙๗ ตร.ม. คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๐๐ จาก ๑๕,๗๑๓ ตร.ม.

- ชั้นใต้ดิน B๑ แล้วเสร็จ ๒,๑๖๑ ตร.ม. คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๐๐ จาก ๑๕,๗๓๒ ตร.ม.

๒.๓ หมวดงานระบบไฟฟ้าสื่อสาร

๒.๓.๑ ชั้นใต้ดิน B๒ คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๐๐

- ท่อไฟฟ้าและรางไฟฟ้า ระบบการจัดการอาคาร แล้วเสร็จ ๒,๗๙๓ ม. คิดเป็นร้อยละ ๕.๐๐ จาก ๕๔,๓๑๘ ม.

- ท่อไฟฟ้าและรางเดินสายไฟฟ้า ระบบควบคุมการเข้าออก แล้วเสร็จ ๑,๖๑๔ ม. คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๐๐ จาก ๒,๖๗๒ ม.

- ท่อไฟฟ้าและรางเดินสายไฟฟ้า ระบบโทรทัศน์วงจรปิด แล้วเสร็จ ๓,๔๐๖ ม. คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๐๐ จาก ๓,๙๒๕ ม.

๒.๓.๒ ชั้นใต้ดิน B๑ คิดเป็นร้อยละ ๔.๐๐

- ท่อไฟฟ้าและรางไฟฟ้า ระบบการจัดการอาคาร แล้วเสร็จ ๓,๗๒๕ ม. คิดเป็นร้อยละ ๒.๐๐ จาก ๒๐๒,๔๒๐ ม.

- ท่อไฟฟ้าและรางเดินสายไฟฟ้า ระบบควบคุมการเข้าออก แล้วเสร็จ ๔๖๕ ม. คิดเป็นร้อยละ ๗.๐๐ จาก ๗,๐๖๔ ม.

- ท่อไฟฟ้าและรางเดินสายไฟฟ้า ระบบโทรทัศน์วงจรปิด แล้วเสร็จ ๓๔๒ ม. คิดเป็นร้อยละ ๓.๐๐ จาก ๑๒,๒๗๒ ม.

๒.๔ หมวดงานระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

๒.๔.๑ ชั้นใต้ดิน B๒ คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๐๐

- ท่อร้อยสายสัญญาณ แล้วเสร็จ ๒๐,๖๓๐ ม. คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๐๐ จาก ๒๑,๗๕๓ ม.

- สายสัญญาณ แล้วเสร็จ ๑๑,๓๖๖ ม. คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๐๐ จาก ๓๖,๘๖๖ ม.

๒.๔.๒ ชั้นใต้ดิน B๑ คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๐๐

- ท่อร้อยสายสัญญาณ แล้วเสร็จ ๑๙,๓๕๑ ม. คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๐๐ จาก ๕๗,๓๔๙ ม.

- สายสัญญาณ ยังไม่ได้ดำเนินการก่อสร้าง

๒.๔.๓ ชั้นลอยชั้นใต้ดิน B๑ คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๐๐

- ท่อร้อยสายสัญญาณ แล้วเสร็จ ๑๖,๓๔๗ ม. คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๐๐ จาก ๒๕,๗๐๘ ม.

- สายสัญญาณ แล้วเสร็จ ๑,๓๑๑ ม. คิดเป็นร้อยละ ๙.๐๐ จาก ๑๔,๔๖๒ ม.

๒.๕ หมวดงานระบบสุขาภิบาล

๒.๕.๑ ชั้นใต้ดิน B๒ คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๐๐

- งานเดินท่อระบบสุขาภิบาล แล้วเสร็จ ๓,๖๐๙ ม. คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๐๐ จาก ๔,๗๔๒ ม.

- งานท่อระบบน้ำเสียและน้ำทิ้ง แล้วเสร็จ ๑,๓๓๔ ม. คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๐๐ จาก ๑,๙๕๕ ม.

๒.๕.๒ ชั้นใต้ดิน B๑ คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๐๐

- งานเดินท่อระบบสุขาภิบาล แล้วเสร็จ ๒,๒๗๑ ม. คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๐๐ จาก ๖,๖๘๒ ม.

๒.๖ หมวดงานระบบป้องกันอัคคีภัย

๒.๖.๑ ชั้นใต้ดิน B๒ คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๐๐

- งานท่อน้ำดับเพลิง แล้วเสร็จ ๒๘,๐๙๖ ม. คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๐๐ จาก ๓๕,๖๒๗ ม.

๒.๖.๒ ชั้นใต้ดิน B๑ คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๐๐

- งานท่อน้ำดับเพลิง แล้วเสร็จ ๒,๗๘๓ ม. คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๐๐ จาก ๘,๙๔๒ ม.

๒.๖.๓ ชั้นลอยชั้นใต้ดิน B๑ คิดเป็นร้อยละ ๐๐.๑๐

- งานท่อน้ำดับเพลิง แล้วเสร็จ ๓๘ ม. คิดเป็นร้อยละ ๐๐.๑๐ จาก ๒๘,๓๙๘ ม.

๒.๗ หมวดงานระบบปรับอากาศ

๒.๗.๑ ชั้นใต้ดิน B๒ คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๐๐

- งานระบบท่อน้ำ แล้วเสร็จ ๑,๒๑๑ ม. คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๐๐ จาก ๑,๓๖๕ ม.
- งานระบบท่อส่งลม แล้วเสร็จ ๑๐๘,๐๑๔ ตร.ฟุต คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๐๐ จาก ๑๒๙,๗๐๖ ตร.ฟุต

๒.๗.๒ ชั้นใต้ดิน B๑ คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๐๐

- งานระบบท่อน้ำ แล้วเสร็จ ๑,๒๘๕ ม. คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๐๐ จาก ๓,๖๔๒ ม.
- งานระบบท่อส่งลม แล้วเสร็จ ๓๔,๓๗๐ ตร.ฟุต คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๐๐ จาก ๑๙๕,๗๔๘ ตร.ฟุต

๒.๗.๓ ชั้นลอยชั้นใต้ดิน B๑ คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๐๐

- งานระบบท่อน้ำ แล้วเสร็จ ๑,๖๓๑ ม. คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๐๐ จาก ๖,๑๕๖ ม.
- งานระบบท่อส่งลม ยังไม่ดำเนินการก่อสร้าง

๒.๘ หมวดงานระบบไฟฟ้ากำลัง

๒.๘.๑ ชั้นใต้ดิน B๒ คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๐๐

- งาน Raceway แล้วเสร็จ ๑๓๔,๘๖๔ ม. คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๐๐ จาก ๑๖๐,๓๑๒ ม.

- งานท่อย่อยสายไฟฟ้า แล้วเสร็จ ๑๑๐,๓๐๖ ม. คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๐๐ จาก ๑๓๕,๔๗๘ ม.

- งานเดินสายไฟฟ้า แล้วเสร็จ ๒๔,๕๕๘ ม. คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๐๐ จาก ๒๔,๘๓๔ ม.

- งาน Cable แล้วเสร็จ ๑๐๓,๖๘๖ ม. คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๐๐ จาก ๒๒๓,๔๗๘ ม.

๒.๘.๒ ชั้นใต้ดิน B๑ คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๐๐

- งาน Raceway แล้วเสร็จ ๑๐๘,๕๖๔ ม. คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๐๐ จาก ๑๔๙,๕๐๓ ม.

- งานท่อร้อยสายไฟฟ้า แล้วเสร็จ ๑๐๒,๑๙๘ ม. คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๐๐ จาก ๑๒๖,๐๗๒ ม.

- งานเดินสายไฟฟ้า แล้วเสร็จ ๖,๓๖๖ ม. คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๐๐ จาก ๒๓,๕๓๑ ม.

- งาน Cable แล้วเสร็จ ๒๖,๖๒๑ ม. คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๐๐ จาก ๒๔๗,๓๖๕ ม.

๓. ปัญหา อุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหา

๓.๑ การส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างให้ผู้รับจ้างส่วนที่เหลือ ไม่เป็นไปตามสัญญาจ้างฯ

ตามสัญญาจ้างฯ สำนักงานฯ จะต้องส่งมอบพื้นที่ให้ผู้รับจ้างครบทุกพื้นที่แล้วภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗ แต่ปัจจุบันส่งมอบแล้ว รวมจำนวน ๑๑๖-๐-๖๓ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๙๐ ของพื้นที่ทั้งหมด คงเหลือส่วนที่ยังไม่สามารถส่งมอบได้ ประมาณ ๑๒ ไร่เศษ คือ พื้นที่ศูนย์สาธารณสุข ๓๘ พื้นที่ชุมชนบ้านพักองค์การทอผ้า (บางส่วน) พื้นที่บ้านพัก อท.ศอพท. และพื้นที่โรงเรียนโยธินบูรณะ (บางส่วน)

แนวทางการแก้ไขเบื้องต้น

๑. ผู้ซื้อซากสิ่งปลูกสร้าง (หจก.ทริบเบิล ซ.เอ็นจิเนียริ่ง) ได้ดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง ขนย้ายวัสดุ และปรับพื้นที่แล้วเสร็จทั้งหมดแล้ว อยู่ระหว่างการตรวจรับพื้นที่จากคณะกรรมการส่งมอบพัสดุ

๒. คาดว่าสำนักงานฯ จะส่งมอบให้ผู้รับจ้างเข้าทำงานได้ในต้นเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙

๓.๒ โครงการก่อสร้างของหน่วยงานภายนอกที่กระทบกับรูปแบบและการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ เช่น โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณแยกเกียกกาย โครงการก่อสร้างทางจักรยานเลียบริมแม่น้ำเจ้าพระยา โครงการขยายถนนสามเสน และโครงการก่อสร้างสถานีรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ เป็นต้น

แนวทางการแก้ไขเบื้องต้น

๑. ที่ปรึกษาฯ ติดตามข้อมูลและการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ให้สำนักงานฯ และคณะกรรมการรับทราบและพิจารณา โดยยึดกรอบเวลาการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่เป็นหลัก เช่น ให้ความเห็นสำนักงานฯ เกี่ยวกับรูปแบบโครงการก่อสร้างทางจักรยานตลอดริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณพื้นที่ก่อสร้างรัฐสภาแห่งใหม่

๒. หน่วยงานภายนอกแต่ละโครงการอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำรายละเอียดของแต่ละโครงการ และผลกระทบที่จะเกิดกับอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ เพื่อหารือข้อสรุปขั้นสุดท้ายก่อนจะดำเนินการขั้นตอนการก่อสร้างต่อไป

๓.๓ แบบรูปและรายละเอียดที่ผู้ออกแบบ (สงบ ๑๐๕๑) ส่งมอบให้สำนักงานฯ นั้น มีจำนวนแบบและรายละเอียด มีจำนวนและรายละเอียดที่มาก จึงทำให้แบบรูปและรายการละเอียดขัดแย้งกัน หรือแบบไม่สมบูรณ์ ตกหล่น เช่น งานระบบปรับอากาศ งานโครงสร้าง เป็นต้น

แนวทางการแก้ไขเบื้องต้น

๑. ที่ปรึกษาฯ และผู้ควบคุมงาน ตรวจสอบข้อมูลและรายละเอียด แจ้งให้ผู้ออกแบบตรวจสอบและให้ข้อมูลแบบเพิ่มเติมเพื่อให้งานก่อสร้างได้

๒. นำเสนอข้อมูลรายละเอียดในกรณีที่เป็นงานเพิ่มตามสัญญา ข้อ ๑๙ หรือกรณีที่ผู้รับจ้างโต้แย้งไม่รับคำวินิจฉัยตามสัญญาข้อ ๑๗ ให้คณะกรรมการตรวจการจ้างฯ พิจารณาแจ้งให้ผู้รับจ้างดำเนินการ

๓. รายการที่ยังไม่มีข้อสรุปหรือยังหาข้อยุติไม่ได้ ที่ปรึกษาฯ และผู้ควบคุมงานอยู่ระหว่างรวบรวมรายละเอียดและความเห็นเสนอคณะกรรมการตรวจการจ้างฯ วินิจฉัยต่อไป

๓.๔ การจัดจ้างผู้ออกแบบศึกษาและออกแบบงานระบบ ICT ล่าช้า ซึ่งสำนักงานฯ ยังไม่ดำเนินการจ้างผู้ออกแบบ ขณะนี้กระทบกับระยะเวลาการดำเนินงานที่มีผลกระทบกับการทำงานของผู้รับจ้างหลัก

แนวทางการแก้ไขเบื้องต้น

๑. สำนักงานฯ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดจ้างผู้ออกแบบ ควบคู่กับการศึกษาของคณะอนุกรรมการ

๒. ที่ปรึกษา มีหนังสือแจ้งความเห็นในการจัดจ้างผู้ออกแบบและสำนักงานฯ ได้เร่งรัดดำเนินการ เพื่อไม่ให้กระทบกับระยะเวลาการก่อสร้าง

ทั้งนี้ ความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ อยู่ที่ร้อยละ ๒๖.๗๗

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ฉ.

(นายสรศักดิ์ เพียรเวช)

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สำนักงานโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่

โทร. ๐ ๒๖๖๗ ๔๙๔๔

โทรสาร ๐ ๒๖๖๗ ๔๙๔๑