

ด่วนที่สุด

ที่ สผ ๐๐๐๕/ ๗/๒๒๕



สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  
ถนนอุทองใน ดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐

๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๙

เรื่อง รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ประจำปีเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙

เรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่

ประจำปีเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้ร่วมประชุมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เพื่อติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๘ และที่ประชุมได้มอบหมายให้สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รายงานความคืบหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ประจำทุกเดือน นั้น

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จึงใคร่ขอรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ประจำปีเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย สรุปสาระสำคัญดังนี้

#### ๑. สรุปความก้าวหน้างานก่อสร้าง

๑.๑ สำนักงานฯ ได้พิจารณาอนุมัติให้ขยายระยะเวลาการก่อสร้าง ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ จำนวน ๔๒๑ วัน จากสาเหตุปัญหาเรื่องการขนย้ายมูลดินออกจากโครงการก่อสร้าง ไปสิ้นสุดวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ปัจจุบันผู้รับจ้างอยู่ระหว่างการดำเนินการปรับแผนงานให้สอดคล้องกับระยะเวลาที่ขยายออกไป

๑.๒ ระยะเวลาตามสัญญา รวม ๑,๗๐๘ วัน ดำเนินการมาแล้วถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ จำนวน ๑,๒๗๒ วัน คงเหลือระยะเวลาก่อสร้างอีก ๔๓๖ วัน

๑.๓ ผลงานที่ผู้รับจ้างทำได้ร้อยละ ๒๘.๑๐

#### ๒. ผลงานก่อสร้างที่ผู้รับจ้างดำเนินการเสร็จแล้วและอยู่ระหว่างดำเนินการ ดังนี้

##### ๒.๑ งานโครงสร้าง

๒.๑.๑ งานเสาเข็มเจาะ ดำเนินการเสร็จแล้ว จำนวน ๑,๖๗๕ ต้น

๒.๑.๒ งานฐานราก ดำเนินการเสร็จแล้ว จำนวน ๘๘๘ ฐาน

๒.๑.๓ งานโครงสร้างชั้นใต้ดิน B๒ ดำเนินการเสร็จแล้ว

- งานพื้น ค.ส.ล. ดำเนินการเสร็จแล้ว จำนวน ๗๘,๙๗๑ ตร.ม.

- งานติดตั้งเสา Built Up Column ดำเนินการเสร็จแล้ว จำนวน ๗๔๒ ต้น

- งานเสา ค.ส.ล. ดำเนินการเสร็จแล้ว จำนวน ๓๕๖ ต้น

- งานกำแพง ลิฟต์และบันได ดำเนินการเสร็จแล้ว จำนวน ๒๖ Core

๒.๑.๔ งานโครงสร้างชั้นใต้ดิน B๑ คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๐๐

- งานพื้น ค.ส.ล. ดำเนินการเสร็จแล้ว จำนวน ๗๑,๔๗๒ ตร.ม.

- งานติดตั้งเสา Built Up Column แล้วเสร็จ ๗๙๗ ต้น คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๐๐ จาก ๘๐๐ ต้น

- งานเสา ค.ส.ล. แล้วเสร็จ ๒๙๐ ต้น คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๐๐ จาก ๓๐๔ ต้น

- งานกำแพง ลิฟต์และบันได ดำเนินการเสร็จแล้ว จำนวน ๓๗ Core
- ๒.๑.๕ งานโครงสร้างชั้นลอยชั้นใต้ดิน B๑ คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๐๐
  - งานพื้น ค.ส.ล. ดำเนินการเสร็จแล้ว จำนวน ๑๘,๓๐๐ ตร.ม.
  - งานเสา ค.ส.ล. แล้วเสร็จ ๒๘๕ ต้น คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๐๐ จาก ๓๐๖ ต้น
  - งานกำแพง ลิฟต์และบันได แล้วเสร็จ ๓๖ Core คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๐๐ จาก ๔๒ Core
- ๒.๑.๖ งานโครงสร้างชั้น ๑ คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๐๐
  - งานพื้น ค.ส.ล. แล้วเสร็จ ๕๗,๕๗๗ ตร.ม. คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๐๐ จาก ๗๖,๐๔๕ ตร.ม.
  - งานติดตั้งเสา Built Up Column แล้วเสร็จ ๗๕๒ ต้น คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๐๐ จาก ๗๙๘ ต้น
  - งานเสา ค.ส.ล. แล้วเสร็จ ๒๒ ต้น คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๐๐ จาก ๒๘ ต้น
  - งานกำแพง ลิฟต์และบันได แล้วเสร็จ ๓๖ Core คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๐๐ จาก ๔๗ Core
- ๒.๑.๗ งานโครงสร้างชั้น ๒ คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๐๐
  - งานพื้น ค.ส.ล. แล้วเสร็จ ๑๘,๙๗๑ ตร.ม. คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๐๐ จาก ๒๙,๑๐๐ ตร.ม.
  - งานติดตั้งเสา Built Up Column แล้วเสร็จ ๔๐๖ ต้น คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๐๐ จาก ๗๐๖ ต้น
  - งานเสา ค.ส.ล. แล้วเสร็จ ๒๕ ต้น คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๐๐ จาก ๔๒ ต้น
  - งานกำแพง ลิฟต์และบันได แล้วเสร็จ ๒๕ Core คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๐๐ จาก ๔๔ Core
- ๒.๑.๘ งานโครงสร้างชั้น ๓ คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๐๐
  - งานพื้น ค.ส.ล. แล้วเสร็จ ๑๗,๕๕๐ ตร.ม. คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๐๐ จาก ๒๙,๑๓๒ ตร.ม.
  - งานติดตั้งเสา Built Up Column แล้วเสร็จ ๓๔๑ ต้น คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๐๐ จาก ๖๓๐ ต้น
  - งานกำแพง ลิฟต์และบันได แล้วเสร็จ ๑๗ Core คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๐๐ จาก ๔๔ Core
- ๒.๑.๙ งานโครงสร้างชั้น ๔ คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๐๐
  - งานพื้น ค.ส.ล. แล้วเสร็จ ๘,๔๑๘ ตร.ม. คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๐๐ จาก ๒๘,๖๘๘ ตร.ม.
  - งานติดตั้งเสา Built Up Column แล้วเสร็จ ๒๕๗ ต้น คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๐๐ จาก ๕๙๗ ต้น
  - งานกำแพง ลิฟต์และบันได แล้วเสร็จ ๗ Core คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๐๐ จาก ๔๐ Core
- ๒.๑.๑๐ งานกำแพงกันดินถาวร คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๐๐

## ๒.๒ หมวดงานสถาปัตยกรรม

## ๒.๒.๑ งานพื้นซีเมนต์ขัดมัน

- ชั้นใต้ดิน B๒ ดำเนินการเสร็จแล้ว จำนวน ๓๔,๓๓๘ ตร.ม.
- ชั้นใต้ดิน B๑ ดำเนินการเสร็จแล้ว จำนวน ๓๕,๗๗๒ ตร.ม.
- ชั้นลอยชั้นใต้ดิน B๑ แล้วเสร็จ ๑,๑๑๘ ตร.ม. คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๐๐ จาก ๓,๔๖๐ ตร.ม.
- ชั้น ๑ แล้วเสร็จ ๒๕๑ ตร.ม. คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๐๐ จาก ๔๘๕ ตร.ม.

## ๒.๒.๒ งานก่ออิฐ

- ชั้นใต้ดิน B๒ แล้วเสร็จ ๕,๑๙๒ ตร.ม. คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๐๐ จาก ๑๕,๗๑๓ ตร.ม.
- ชั้นใต้ดิน B๑ แล้วเสร็จ ๒,๕๒๐ ตร.ม. คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๐๐ จาก ๑๕,๗๓๒ ตร.ม.

## ๒.๓ หมวดงานระบบไฟฟ้าสื่อสาร

## ๒.๓.๑ ชั้นใต้ดิน B๒ คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๐๐

- ท่อไฟฟ้าและรางไฟฟ้า ระบบการจัดการอาคาร แล้วเสร็จ ๓,๔๘๘ ม. คิดเป็นร้อยละ ๖.๐๐ จาก ๕๔,๓๑๘ ม.
- ท่อไฟฟ้าและรางเดินสายไฟฟ้า ระบบควบคุมการเข้าออก แล้วเสร็จ ๑,๖๑๔ ม. คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๐๐ จาก ๒,๖๗๒ ม.
- ท่อไฟฟ้าและรางเดินสายไฟฟ้า ระบบโทรศัพท์วงจรปิด แล้วเสร็จ ๓,๕๗๑ ม. คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๐๐ จาก ๓,๙๒๕ ม.

## ๒.๓.๒ ชั้นใต้ดิน B๑ คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๐๐

- ท่อไฟฟ้าและรางไฟฟ้า ระบบการจัดการอาคาร แล้วเสร็จ ๓,๘๖๔ ม. คิดเป็นร้อยละ ๐๒.๐๐ จาก ๒๐๒,๔๒๐ ม.
- ท่อไฟฟ้าและรางเดินสายไฟฟ้า ระบบควบคุมการเข้าออก แล้วเสร็จ ๑,๒๖๙ ม. คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๐๐ จาก ๓,๕๓๒ ม.
- ท่อไฟฟ้าและรางเดินสายไฟฟ้า ระบบโทรศัพท์วงจรปิด แล้วเสร็จ ๑,๑๐๙ ม. คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๐๐ จาก ๓,๓๘๑ ม.

## ๒.๔ หมวดงานระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

## ๒.๔.๑ ชั้นใต้ดิน B๒ คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๐๐

- ท่อร้อยสายสัญญาณ แล้วเสร็จ ๒๑,๓๐๐ ม. คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๐๐ จาก ๒๑,๗๕๓ ม.
- สายสัญญาณ แล้วเสร็จ ๑๔,๒๙๕ ม. คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๐๐ จาก ๓๖,๘๖๕ ม.

## ๒.๔.๒ ชั้นใต้ดิน B๑ คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๐๐

- ท่อร้อยสายสัญญาณ แล้วเสร็จ ๒๔,๗๙๘ ม. คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๐๐ จาก ๕๗,๓๔๙ ม.
- สายสัญญาณ ยังไม่ได้ดำเนินการก่อสร้าง

## ๒.๔.๓ ชั้นลอยชั้นใต้ดิน B๑ คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๐๐

- ท่อร้อยสายสัญญาณ แล้วเสร็จ ๑๙,๓๕๙ ม. คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๐๐ จาก ๒๕,๗๐๘ ม.
- สายสัญญาณ แล้วเสร็จ ๙,๑๔๘ ม. คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๐๐ จาก ๔๓,๕๗๔ ม.

## ๒.๕ หมวดงานระบบสุขาภิบาล

## ๒.๕.๑ ชั้นใต้ดิน B๒ คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๐๐

- งานเดินท่อระบบสุขาภิบาล แล้วเสร็จ ๓,๖๔๘ ม. คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๐๐ จาก ๖,๓๗๓ ม.

- งานท่อระบบน้ำเสียและน้ำทิ้ง แล้วเสร็จ ๑,๖๕๐ ม. คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๐๐ จาก ๑,๙๕๕ ม.

## ๒.๕.๒ ชั้นใต้ดิน B๑ คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๐๐

- งานเดินท่อระบบสุขาภิบาล แล้วเสร็จ ๒,๕๖๓ ม. คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๐๐ จาก ๖,๖๓๗ ม.

## ๒.๖ หมวดงานระบบป้องกันอัคคีภัย

## ๒.๖.๑ ชั้นใต้ดิน B๒ คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๐๐

- งานท่อน้ำดับเพลิง แล้วเสร็จ ๒๘,๐๙๖ ม. คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๐๐ จาก ๓๕,๖๒๗ ม.

## ๒.๖.๒ ชั้นใต้ดิน B๑ คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๐๐

- งานท่อน้ำดับเพลิง แล้วเสร็จ ๓,๑๓๗ ม. คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๐๐ จาก ๙,๕๗๖ ม.

## ๒.๖.๓ ชั้นลอยชั้นใต้ดิน B๑ คิดเป็นร้อยละ ๐๒.๐๐

- งานท่อน้ำดับเพลิง แล้วเสร็จ ๑,๔๐๔ ม. คิดเป็นร้อยละ ๐๕.๐๐ จาก ๒๘,๑๖๗ ม.

## ๒.๗ หมวดงานระบบปรับอากาศ

## ๒.๗.๑ ชั้นใต้ดิน B๒ คิดเป็นร้อยละ ๖๙.๐๐

- งานระบบท่อน้ำ แล้วเสร็จ ๑,๒๑๑ ม. คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๐๐ จาก ๑,๓๖๕ ม.

- งานระบบท่อดีดลม แล้วเสร็จ ๑๑๖,๗๒๔ ตร.ฟุต คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๐๐ จาก ๑๒๙,๗๐๖ ตร.ฟุต

## ๒.๗.๒ ชั้นใต้ดิน B๑ คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๐๐

- งานระบบท่อน้ำ แล้วเสร็จ ๑,๒๘๕ ม. คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๐๐ จาก ๓,๖๔๒ ม.

- งานระบบท่อดีดลม แล้วเสร็จ ๕๙,๗๘๓ ตร.ฟุต คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๐๐ จาก ๑๙๕,๗๔๘ ตร.ฟุต

## ๒.๗.๓ ชั้นลอยชั้นใต้ดิน B๑ คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๐๐

- งานระบบท่อน้ำ แล้วเสร็จ ๒,๓๑๒ ม. คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๐๐ จาก ๖,๑๕๖ ม.

- งานระบบท่อดีดลม ยังไม่ดำเนินการก่อสร้าง

## ๒.๘ หมวดงานระบบไฟฟ้ากำลัง

## ๒.๘.๑ ชั้นใต้ดิน B๒ คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๐๐

- งาน Raceway แล้วเสร็จ ๑๓๖,๒๕๕ ม. คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๐๐ จาก ๑๖๐,๓๑๒ ม.

- งานท่อดีดสายไฟฟ้า แล้วเสร็จ ๑๑๑,๕๕๗ ม. คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๐๐ จาก ๑๓๕,๔๗๘ ม.

- งานเดินสายไฟฟ้า แล้วเสร็จ ๒๔,๖๙๘ ม. คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๐๐ จาก ๒๔,๘๓๔ ม.

- งาน Cable แล้วเสร็จ ๑๐๕,๐๓๖ ม. คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๐๐ จาก ๒๒๓,๔๗๘ ม.
- ๒.๘.๒ ชั้นใต้ดิน B๑ คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๐๐
  - งาน Raceway แล้วเสร็จ ๑๑๑,๙๐๓ ม. คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๐๐ จาก ๑๔๙,๕๐๓ ม.
  - งานท่อร้อยสายไฟฟ้า แล้วเสร็จ ๑๐๔,๔๐๔ ม. คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๐๐ จาก ๑๒๖,๐๗๒ ม.
  - งานเดินสายไฟฟ้า แล้วเสร็จ ๗,๔๙๙ ม. คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๐๐ จาก ๒๓,๔๓๑ ม.
  - งาน Cable แล้วเสร็จ ๔๔,๙๔๒ ม. คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๐๐ จาก ๒๔๗,๓๖๕ ม.

### ๓. ปัญหา อุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหา

๓.๑ การส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างให้ผู้รับจ้างส่วนที่เหลือ ไม่เป็นไปตามสัญญาจ้างฯ

ตามสัญญาจ้างฯ สำนักงานฯ จะต้องส่งมอบพื้นที่ให้ผู้รับจ้างครบทุกพื้นที่แล้วภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗ แต่ปัจจุบันส่งมอบแล้ว รวมจำนวน ๑๑๖-๐-๖๓ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๙๐ ของพื้นที่ทั้งหมด คงเหลือส่วนที่ยังไม่สามารถส่งมอบได้ ประมาณ ๑๒ ไร่เศษ คือ พื้นที่ศูนย์สาธารณสุข ๓๘ พื้นที่ชุมชนบ้านพักองค์การทอผ้า (บางส่วน) พื้นที่บ้านพัก อท.ศอพท. และพื้นที่โรงเรียนโยธินบูรณะ (บางส่วน)

#### ปัจจุบัน

๑. ผู้ซื้อซากสิ่งปลูกสร้าง (หจก.ทริปเปิ้ล ซ.เอ็นจีเนียร์) ได้ดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง ขนย้ายวัสดุ และปรับพื้นที่แล้วเสร็จทั้งหมดแล้ว คณะกรรมการส่งมอบพัสดุได้ตรวจรับมอบพื้นที่แล้วเมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

๒. สำนักงานฯ ได้ส่งมอบพื้นที่ดังกล่าวให้ผู้รับจ้างเข้าทำงานแล้ว เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

๓.๒ โครงการก่อสร้างของหน่วยงานภายนอกที่กระทบกับรูปแบบและการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ เช่น โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณแยกเกียกกาย โครงการก่อสร้างทางจักรยานเลียบริมแม่น้ำเจ้าพระยา โครงการขยายถนนสามเสน และโครงการก่อสร้างสถานีรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ เป็นต้น

#### แนวทางการแก้ไขเบื้องต้น

๑. สำนักงานฯ ได้มอบหมายให้ที่ปรึกษาฯ ติดตามข้อมูลและการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ให้สำนักงานฯ และคณะกรรมการรับทราบและพิจารณา โดยยึดกรอบเวลาการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่เป็นหลัก เช่น ที่ปรึกษาฯ ให้ความเห็นสำนักงานฯ เกี่ยวกับรูปแบบโครงการก่อสร้างทางจักรยานตลอดริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณพื้นที่ก่อสร้างรัฐสภาแห่งใหม่

๒. หน่วยงานภายนอกแต่ละโครงการอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำรายละเอียดของแต่ละโครงการ และผลกระทบที่จะเกิดกับอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ เพื่อหารือข้อสรุปขั้นสุดท้ายก่อนจะดำเนินการขั้นตอนการก่อสร้างต่อไป

๓.๓ แบบรูปและรายละเอียดที่ผู้ออกแบบ (สทบ ๑๐๕๑) ส่งมอบให้สำนักงานฯ นั้น มีจำนวนแบบและรายละเอียด มีจำนวนและรายละเอียดที่มาก จึงทำให้แบบรูปและรายการละเอียดขัดแย้งกัน หรือแบบไม่สมบูรณ์ ตกหล่น เช่น งานระบบปรับอากาศ งานโครงสร้าง เป็นต้น

แนวทางการแก้ไขเบื้องต้น

๑. ที่ปรึกษาฯ และผู้ควบคุมงาน ตรวจสอบข้อมูลและรายละเอียด แจ้งให้ผู้ออกแบบ ตรวจสอบและให้ข้อมูลแบบเพิ่มเติมเพื่อให้งานก่อสร้างได้

๒. นำเสนอข้อมูลรายละเอียดในกรณีที่เป็นงานเพิ่มตามสัญญา ข้อ ๑๙ หรือกรณีที่ ผู้รับจ้างได้แย้งไม่รับคำวินิจฉัยตามสัญญาข้อ ๑๗ ให้คณะกรรมการตรวจการจ้างฯ พิจารณาแจ้งให้ผู้รับจ้าง ดำเนินการ

๓. รายการที่ยังไม่มีข้อสรุปหรือยังหาข้อยุติไม่ได้ ที่ปรึกษาฯ และผู้ควบคุมงานอยู่ ระหว่างรวบรวมรายละเอียดและความเห็นเสนอคณะกรรมการตรวจการจ้างวินิจฉัยต่อไป

๓.๔ การจัดจ้างผู้ออกแบบศึกษาและออกแบบงานระบบ ICT ล่าช้า ซึ่งสำนักงานฯ อยู่ระหว่าง ดำเนินการจ้างผู้ออกแบบ ขณะนี้กระทบกับระยะเวลาการดำเนินงานที่มีผลกระทบต่อการทำงานของ ผู้รับจ้างหลัก

แนวทางการแก้ไขเบื้องต้น

๑. สำนักงานฯ อยู่ระหว่างเร่งรัดดำเนินการจัดจ้างผู้ออกแบบ

๒. สำนักงานฯ ได้เร่งรัดดำเนินการ เพื่อไม่ให้กระทบกับระยะเวลาการก่อสร้าง

ทั้งนี้ ความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ อยู่ที่ร้อยละ ๒๘.๑๐

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

๑.

(นายสรศักดิ์ เพ็ญเวช)

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สำนักงานโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่

โทร. ๐ ๒๖๖๗ ๔๙๔๔

โทรสาร ๐ ๒๖๖๗ ๔๙๔๑